

**Pielikums**  
LIFE+ Projekta Vadības plāna  
3 un 4.aktivitātes papildinājums  
NR.LIFE08 ENV/LV/000451  
(14.01.2011)

### **Projekta 3.aktivitāte „Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas pilsētai”**

Aktivitātes norises laiks – 01.02.2011. – 31.07.2012.

Plūdu riska pārvaldības plāns tiks izstrādāts pamatojoties uz Projekta 1. un 2. aktivitātes rezultātiem.

Paredzēts noteikt pretplūdu aizsardzības prioritātes un izdalīt pasākumus un darbības attiecībā uz visām 6 plūdu riska zonām, un pilsētu kopumā. Īpaša uzmanība tiks veltīta, lai plāns būtu pieņemams ne tikai no pilsētas attīstības viedokļa, bet arī no dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas aspekta.

Paredzēts novērtēt alternatīvas katrai plūdu riska zonai, un noteikt vispiemērotākos pasākumus šo zonu aizsardzībai un attīstībai. Plānots izmantot izmaksu un ieguvumu analīzi, ar kuras palīdzību varēs novērtēt katra pasākuma rentabilitāti.

Plūdu riska pārvaldības plāna neatņemama sastāvdaļa būs ieteikumu apkopošana par nepieciešamajām izmaiņām pilsētas plānošanas dokumentos, piemēram, Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018.g., Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.g.

Paredzēts veikt izpēti par finansējuma piesaistes iespējām, lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu un turpinātu Projekta rezultātu īstenošanu arī pēc Projekta beigām. Šīs izpētes rezultātus iestrādātu Resursu mobilizācijas plānā, kas atspoguļotu visus iespējamus finansējuma avotus, tostarp pašvaldības un valsts budžetu, dažādus ES fondus un programmas, aizdevumus, kā arī valsts un privātās partnerības projektus (PPP).

Resursu mobilizācijas plāna izstrādes procesā paredzēts sagatavot trīs finansējuma modeļu variantus svarīgāko plūdu riska pārvaldības plānā identificēto darbību īstenošanai.

Saskaņā ar ES un nacionālās likumdošanas prasībām, tiks organizēta plūdu riska pārvaldības plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūra, kuras laikā arī notiks sabiedriskā apspriešana.

Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes laikā tiks organizēti vairāki semināri ieinteresētajām pusēm un arī plašākai sabiedrībai, šo semināru rezultāti / secinājumi tiks iekļauti plāna gala versijā. Plūdu riska pārvaldības plāna projekts tiks apspriests ieinteresēto personu vienas dienas seminārā, kas notiks RD. Daļa no šī semināra tiks organizēta kā sadarbība darba grupās, kur ieinteresētajām pusēm būs iespēja sniegt komentārus un/vai ieteikumus plūdu riska pārvaldības plāna projekta uzlabojumiem. Plāna projektu semināra laika apspriedīs darba grupās.

Paredzētas vismaz trīs publiskās diskusijas, kas notiks Rīgas pašvaldības telpās dažādās Rīgas priekšpilsētās, lai iesaistītu šajās diskusijās maksimāli daudz cilvēkus no visām priekšpilsētām.

Tiks apspriesti ne tikai tiešie Projekta rezultāti, bet arī vispārējie klimata pārmaiņu cēloņi, sekas un pasākumi, kā varētu mazināt "oglekļa pēdu". (Pasaules Dabas fonds veicis pētījumu par t.s. Latvijas oglekļa pēdas nospiedumu - rādītāju, kas līdz ar klimata izmaiņām kļūst arvien aktuālāks visā

pasaulē. Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda (CO<sub>2</sub>) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā, taču Latvijā tās ir lielākas).

No 2011.gada februāra tiks piesaistīts politikas plānošanas eksperts.

Akt. Nr.	Gads	Mēnesis	3. aktivitātes rezultatīvie rādītāji	3. aktivitātes pamatuzdevumi
3	2011	Februāris – Novembris  (30.11.11.)	<b>Plūdu riska pārvaldības plāna darba variants Rīgas pilsētai</b> (turpmāk tekstā- Plāns)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” izstrādātā pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” detalizēta izpēte;</li> <li>• 3 Eiropas pilsētu (Antverpenes, Hāgas un Hamburgas) labākās prakses plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā iestrāde Projektā;</li> <li>• Plāna darba varianta izstrāde</li> </ul>
3	2011 - 2012	01.11.11. – 28.02.12.	<b>Seminārs, diskusijas</b>          <b>Trīs publiskās diskusijas Rīgas izpilddirekciju telpās</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plāna apspriešana ieinteresēto personu vienas dienas seminārā (notiks RD, 50 personām);</li> <li>• Semināra ietvaros tiks organizēts darbs grupās, kur ieinteresētajām mērķgrupām būs iespēja sniegt komentārus un/vai ieteikumus Plāna uzlabojumiem;</li> <li>• Semināru rezultātu – secinājumu apkopošana un nozīmīgāko iekļaušana Plāna gala versijā;</li> <li>• Plāna nozīmes skaidrošana vietējiem iedzīvotājiem, lai viņi iesaistītos diskusijā par sev nozīmīgām tēmām saistībā ar Plānu;</li> <li>• Rekomendāciju izvērtēšana, būtiskāko iestrāde Plānā;</li> <li>• Informācija par tālākām diskusijām un sabiedrības izglītošanu</li> </ul>
3	2011 - 2012	01.05.11. – 31.05.12.	<b>Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam;</li> <li>• Potenciālo izpildītāju apzināšana un informēšana;</li> <li>• Iepirkuma procedūra un līguma noslēgšana;</li> <li>• Regulāra sadarbība ar iepirkuma izpildītāju;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darbu izpildes uzraudzība;</li> <li>• Iepirkuma – stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) darba rezultātu novērtēšana un pieņemšana;</li> <li>• Darba rezultātu iestrāde Plānā</li> </ul>
3	2011 - 2012	01.05.11. – 31.07.12.	<b>Plūdu riska zonu izmaksu un ieguvumu analīze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam;</li> <li>• Potenciālo izpildītāju apzināšana un informēšana;</li> <li>• Iepirkuma procedūra un līguma noslēgšana;</li> <li>• Regulāra sadarbība ar iepirkuma izpildītāju;</li> <li>• Darbu izpildes uzraudzība;</li> <li>• Iepirkuma darba rezultātu novērtēšana un pieņemšana;</li> <li>• Izmaksu un ieguvumu analīze, ar kuras palīdzību novērtēs katrai plūdu riska zonai vispiemērotāko aizsardzību un tās rentabilitāti</li> </ul>
3	2011 - 2012	01.02.11. – 31.05.12.	<b>Nepieciešamās izmaiņas pilsētas plānošanas dokumentos – ieteikumu apkopošana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dažādo dokumentu apzināšana un izvērtēšana tādu kā - Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.g., Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.g., Aizsargjoslu likums u.c.;</li> <li>• Dokumentu grozījumiem nepieciešamo izmaiņu ierosinājumi un priekšlikumi;</li> <li>• Darba grupas sanāksmes, diskusijas;</li> <li>• Nozīmīgāko ierosinājumu un priekšlikumu apkopojums izmaiņu veikšanai saistošajos dokumentos</li> </ul>
3	2011	Maijs – Novembris (30.11.11.)	<b>Resursu mobilizācijas plāna darba variants</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izpēte saistībā ar finansējuma piesaistes iespējām - veiks Projekta komanda. Visu iespējamo finansējuma avotu – pašvaldību un valsts budžeta, dažādu ES fondu un programmu, aizdevumu, kā arī valsts un privātās partnerības projektu (PPP) apzināšana, lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izpētes rezultātu iestrāde Resursu mobilizācijas plānā;</li> <li>• Trīs finansējuma modeļu variantu sagatavošana nozīmīgāko plūdu riska pārvaldības plānā identificēto darbību īstenošanai</li> </ul>
3	2011 - 2012	01.12.11. – 31.07.12.	<b>Resursu mobilizācijas plāns</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resursu mobilizācijas plāna gala versijas izstrāde</li> </ul>
3	2012	Aprīlis – Jūlijs (31.07.12.)	<b>Plūdu riska pārvaldības plāns</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pēdējie labojumi Plāna gala versijā;</li> <li>• Plāna gala versijas sagatavošana un apstiprināšana Projekta vadības komitejā</li> </ul>

## **Projekta 4. aktivitāte „Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās”**

Aktivitātes norises laiks – 01.02.2011. – 31.07.2012.

Metodoloģiskās vadlīnijas izmantos ne tikai Rīgas pilsēta, bet tās arī tiks prezentētas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk tekstā – VARAM) (pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.676 „Par RAPLM likvidācijas nodrošināšanu” LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas funkcijas pārņem Vides ministrija un tiek izveidota jauna iestāde – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) un pašvaldībās, kas saskaras ar līdzīgām problēmām, piemēram, Garkalne, Stopiņi, Carnikava, Mērsrags, Roja, Kolka u.c. un tiks organizētas diskusijas, lai iespēju robežās šīs vadlīnijas apstiprinātu VARAM un pašvaldību līmenī, vai izmantotu ministrijas vajadzībām, pielāgojot tās kā metodoloģisko materiālu attiecībā uz jebkuru pašvaldību bez oficiālas pielāgošanas valsts līmenī.

Izstrādājot šīs vadlīnijas tiks izmantota pieredze, kas gūta ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienos Projekta 2. aktivitātes ietvaros. Vadlīnijas būs pieejamas arī ieinteresētajām personām ārpus Latvijas, tās tiks izvietotas Projekta mājas lapā un prezentētas Projekta noslēguma konferencē, tādējādi nodrošinot Eiropas līmeņa vērtību.

Šo vadlīniju izstrādāšanas laikā speciālistiem tiks organizētas ekspertu diskusijas un to rezultāti un secinājumi tiks iekļauti vadlīniju gala versijā.

Teritoriju plānotāji (25 personas) no RD un citām pašvaldībām, kas saskaras ar plūdu problēmām, tiks apmācīti praktiskam vadlīniju pielietojumam. Vadlīniju izstrādes laikā tiks organizēta darba grupa ieinteresētām pusēm un teritorijas plānošanas ekspertiem un rezultāti/secinājumi tiks iekļauti gala vadlīnijās.

Šīs aktivitātes realizētājs būs teritorijas plānotājs.

Pēc vadlīniju apstiprināšanas Projekta vadības komitejā tiks organizēta apmācība teritorijas plānošanas speciālistiem no RD un citām pašvaldībām.

<b>Akt. Nr.</b>	<b>Gads</b>	<b>Mēnesis</b>	<b>4. aktivitātes rezultatīvie rādītāji</b>	<b>4. aktivitātes pamatuzdevumi</b>
4	2011	Februāris – Septembris (30.09.11.)	<b>Metodoloģisko vadlīniju izstrādes</b> teritoriālajai plānošanai applūstošajās teritorijās (turpmāk tekstā - Vadlīnijas) darba variants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vadlīniju darba varianta izstrāde;</li> <li>• 3 Eiropas pilsētu (Antverpenes, Hāgas un Hamburgas) labākās prakses plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā iestrāde Vadlīnijās</li> <li>• Ekspertu darba grupas organizēšana, kuras ietvaros apspriedīs Vadlīniju jautājumus, izvērtēs iespējami labākos risinājumus;</li> </ul>
4	2011 - 2012	01.10.11. – 31.07.12.	<b>Prezentācija, diskusijas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vadlīniju prezentācija ieinteresētajām pusēm, ekspertiem, VARAM un pašvaldību pārstāvjiem;</li> <li>• Ekspertu diskusijas, rekomendācijas un ieteikumi;</li> <li>• Rekomendāciju un ieteikumu apkopojums, izvērtēšana un būtiskāko iestrāde Vadlīnijās</li> </ul>
4	2011 - 2012	01.02.11. – 31.07.12.	<b>Nepieciešamās izmaiņas pilsētas dokumentos, apkopšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepieciešamo izmaiņu apzināšana plānošanas likumdošanā – Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.g., Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.g., Aizsargjoslu likums u. c. un rekomendāciju, priekšlikumu izstrāde;</li> <li>• Labāko ierosinājumu un priekšlikumu apkopojums izmaiņām saistošajos dokumentos</li> </ul>
4	2011 - 2012	01.10.11. - 31.07.12.	<b>Metodoloģisko vadlīniju izstrāde un gala versija apstiprināšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pēdējie labojumi Vadlīniju gala versijā;</li> <li>• Vadlīniju gala versijas sagatavošana apstiprināšanai Projekta vadības komitejā</li> </ul>
4	2012	Maijs – Jūlijs (31.07.12.)	<b>Metodoloģisko vadlīniju pielietojuma apmācība</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenciālo teritorijas plānotāju apzināšana, kuri strādā saistībā ar applūstošajām teritorijām (Pierīgas u.c. pašvaldības);</li> <li>• Vienas dienas apmācība Projekta pielietojumam (25 personas), diskusijas, jautājumi u.c.</li> </ul>



## Vadības plāna papildināšanas apstiprināšana

### Vadības komitejas vadītājs

Rīgas domes Pilsētas attīstības  
departamenta direktora  
vietnieka p.i.

.....G.Princis

### Vadības komitejas locekļi

Rīgas domes izpilddirektors

.....J.Radzevičs

Rīgas domes Mājokļu un vides  
departamenta Vides pārvaldes  
priekšnieks, direktora  
vietnieks

.....A.Kļaviņš

Latvijas Republikas  
Reģionālās attīstības un  
pašvaldību lietu ministrijas  
Telpiskās plānošanas  
departamenta direktore

.....I.Urtāne

Vides aizsardzības kluba  
viceprezidente

.....E.Kalniņa

Biedrība „Latvijas  
Teritoriālpilānotāju asociācija”

.....Z.Varts

### Vadības komitejas sekretārs

Rīgas domes Pilsētas attīstības  
departamenta Life+ projekta  
vadītāja asistents

.....M. Krūmiņš